



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERICITA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**Município:** SERICITA/MG

**Objeto:** REFORMA CÂMARA MUNICIPAL, SERICITA/MG

**Responsável Técnico:** BLENON YAGO DOS SANTOS PAULA

**Nº CAU:** A276795-3

**BDI 1:** 15,00%

**Data:** 20/10/2022

**REFERÊNCIAS  
DE PREÇOS:**

**Planilha Referência**

**Data Base**

SETOP\_Leste

jun/22

SINAPI

ago/22

| Item                     | Descrição<br>Grandes Itens (Etapas da obra)  | Total Por Etapa   |         | 30 DIAS   |         | 60 DIAS    |         |
|--------------------------|--|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|
|                          |  | R\$               | Peso %  | R\$       | %       | R\$        | %       |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 2.560,99          | 2,07%   | 2.560,99  | 100,00% |            |         |
| 2                        | INFRAESTRUTURA- FACHADA                      | 17.648,11         | 14,26%  | 17.648,11 | 100,00% |            |         |
| 3                        | CONTRAPISO, PASSEIO, JARDINEIRAS E PERGOLADO | 19.947,01         | 16,11%  | 15.957,61 | 80,00%  | 3.989,40   | 20,00%  |
| 4                        | REVESTIMENTO E PINTURA DE TETOS              | 8.087,00          | 6,53%   | 3.234,80  | 40,00%  | 4.852,20   | 60,00%  |
| 5                        | REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDES            | 20.740,58         | 16,75%  | 2.074,06  | 10,00%  | 18.666,52  | 90,00%  |
| 6                        | REVESTIMENTO PISO                            | 31.195,34         | 25,20%  | 6.239,07  | 20,00%  | 24.956,27  | 80,00%  |
| 7                        | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS                      | 5.796,00          | 4,68%   |           |         | 5.796,00   | 100,00% |
| 8                        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                      | 1.406,69          | 1,14%   | 1.406,69  | 100,00% |            |         |
| 9                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                        | 11.687,11         | 9,44%   | 8.180,98  | 70,00%  | 3.506,13   | 30,00%  |
| 10                       | SERVIÇO FINAL                                | 4.722,00          | 3,81%   |           |         | 4.722,00   | 100,00% |
| <b>TOTAIS</b>            |  | <b>123.790,83</b> | 100,00% | 57.302,30 | 46,29%  | 66.488,53  | 53,71%  |
| <b>TOTAIS ACUMULADOS</b> |  | <b>123.790,83</b> | 100,00% | 57.302,30 | 46,29%  | 123.790,83 | 100,00% |